



**CENTRALIZATORUL ACHIZITIILOR PUBLICE**

**SITUAȚIA EXECUTĂRII CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE  
TRIMESTRUL IV 2024**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>1</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR.12841/11.10.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„LUCRĂRI DE ASFALTARE ȘI MARCAJE PARCARE PRIMĂRIE DIN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>S.C. TĂUȚII-IUGA SRL</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>80.137,65 LEI</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>11.10.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>10.11.2024</b>
<b>Modificare a cunțumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>0</b>
<b>Pret final</b>	<b>95.363,80 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>Finalizat</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>2024</b>

<b>Nr. Crt.</b>	<b>2</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR.14370/13.11.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„LUCRĂRI DE PROTEJARE A PERGOLELOR CU POLICARBONAT DE PE STRADA 1, CENTRU CIVIC – TĂUȚII MĂGHERĂUȘ”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>I.I. AMBRUS KATALINI ERZSEBET</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>71.044,00 LEI</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>13.11.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>11.02.2025</b>
<b>Modificare a cunsumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>0</b>
<b>Pret final</b>	<b>84.542,36 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>In executie</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>-</b>

<b>Nr. Crt.</b>	<b>3</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR.11710/18.09.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„LUCRĂRI DE REFACERE CU ASFALT STRADA 105 DIN LOCALITATEA NISTRU, ÎN URMA LUCRĂRILOR DE REȚELE EDILITARE”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>3 (TREI) OFERTANȚI</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>S.C. TĂUȚII-IUGA SRL</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>342.429,05 LEI</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>18.09.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>17.12.2024</b>
<b>Modificare a cunțumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>0</b>
<b>Pret final</b>	<b>407.490,57 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>In executie</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>-</b>

<b>Nr. Crt.</b>	<b>4</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR.11177/05.09.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„LUCRĂRI DE PIETRUIRE STRADA 105 LOCALITATEA NISTRU, ÎN URMA LUCRĂRILOR DE REȚELE EDILITARE”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>3 (TREI) OFERTANȚI</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>S.C. TĂUȚII-IUGA SRL</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>342.960,21 LEI</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>05.09.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>04.12.2024</b>
<b>Modificare a cunțumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>0</b>
<b>Pret final</b>	<b>408.122,65 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>In executie</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>-</b>

<b>Nr. Crt.</b>	<b>5</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR. ELN 485/29.08.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT CLADIRE ADMINISTRATIVA CONFORM AVIZ TEHNIC DE RACORDARE 6030240706305 DIN 05.08.2024, TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, STR.21, NR.10”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>S.C. ELECTRONET CONCEPT SRL</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>37.700,00 LEI</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>29.08.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>26.01.2025</b>
<b>Modificare a cunțumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>0</b>
<b>Pret final</b>	<b>44.863,00 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>Finalizat</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>2024</b>

<b>Nr. Crt.</b>	<b>6</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR. ELN 14368/13.11.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„LUCRĂRI DE MONTARE ȘI INSTALARE SISTEM ELECTRIC PENTRU DOTAREA CU MOBILIER MUZEUL TARNIȚA”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>S.C. UNION KARMA SRL</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>38.699,00 LEI</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>13.11.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>20.12.2024</b>
<b>Modificare a cunsumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>0</b>
<b>Pret final</b>	<b>46.052,00 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>Finalizat</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>2024</b>

<b>Nr. Crt.</b>	<b>7</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR. ELN 10902/29.08.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„REAMPLASARE A STĂLPILOR PE STRADA 9, ORAȘ TĂUȚII MĂGHERĂUȘ”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>S.C. ELECTRO SN SRL</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>31.008,50 LEI</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>29.08.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>28.09.2024</b>
<b>Modificare a cunțumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>36.900,12 LEI</b>
<b>Pret final</b>	<b>36.900,12 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>Finalizat</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>2024</b>

<b>Nr. Crt.</b>	<b>8</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR. 11035/03.09.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„SERVICII DE DEZINSECȚIE STRADALĂ ÎMPOTRIVA ȚĂNȚARILOR PURTĂTORI AI VIRUSULUI WEST NILE PRECUM ȘI ALTOR TIPURI DE INSECTE ZBURĂTOARE LA NIVELUL UAT TĂUȚII MĂGHERĂUȘ”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>S.C. ACTUAL NORD CLEAN SRL</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>48.781,04 LEI</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>03.09.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>Modificare a cunsumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>58.049,44 LEI</b>
<b>Pret final</b>	<b>58.049,44 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>Finalizat</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>2024</b>



<b>Nr. Crt.</b>	<b>9</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR. 10815/29.08.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„LUCRĂRI DE PIETRUIRE A STRĂZILOR 148 ȘI 155 ÎN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>S.C. IOAN DRAGOS TRANSPORT SRL</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>94.985,97 LEI</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>29.08.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>28.10.2024</b>
<b>Modificare a cunțumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>0</b>
<b>Pret final</b>	<b>113.033,31 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>Finalizat</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>2024</b>

<b>Nr. Crt.</b>	<b>10</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR. 10836/29.08.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„LUCRĂRI DE REALIZARE ZID DE SPRIJIN ÎN LOCALITATEA ULMOASA”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>S.C. VALEA CORNETULUI SRL</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>40.150,01 LEI</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>29.08.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>28.10.2024</b>
<b>Modificare a cunsumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>0</b>
<b>Pret final</b>	<b>47.778,51 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>Finalizat</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>2024</b>

<b>Nr. Crt.</b>	<b>11</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR. 12343/02.10.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER – SUPRAVEGHERE A LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII ELECTRICE ÎN CADRUL PROIECTULUI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>MOLDOVAN CRISTIAN – DIRIGINTE DE ȘANTIER</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>20.000 LEI (NEPLĂTITOARE TVA)</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>02.10.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>Modificare a cunsumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>0</b>
<b>Pret final</b>	<b>20.000 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>In desfasurare</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>-</b>

<b>Nr. Crt.</b>	<b>12</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR. 13472/24.10.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„LUCRĂRI DE ASFALTARE PE STRADA 6 DIN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>S.C. TĂUȚII-IUGA SRL</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>62.701,50 LEI</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>24.10.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>23.12.2024</b>
<b>Modificare a cunțumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>0</b>
<b>Pret final</b>	<b>74.614,79 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>Finalizat</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>2024</b>

<b>Nr. Crt.</b>	<b>13</b>
<b>Titlu contract</b>	<b>CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII</b>
<b>Nr. Contract si data atribuirii</b>	<b>NR. 12411/02.10.2024</b>
<b>Obiect contract</b>	<b>„SERVICII PENTRU ILUMINAT ORNAMENTAL FESTIV, SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 2024-2025 ÎN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERAUS”</b>
<b>Procedura aplicata</b>	<b>ACHIZIȚIE DIRECTĂ</b>
<b>Numar ofertanti</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Furnizor/Prestator/Executant</b>	<b>S.C. ILNIC ELECTRIC SRL</b>
<b>Parteneri</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea prevazuta in contract</b>	<b>199.985,00 LEI</b>
<b>Sursa finantarii</b>	<b>BUGET LOCAL</b>
<b>Data de incepere</b>	<b>02.10.2024</b>
<b>Data de finalizare prevazuta in contract</b>	<b>31.01.2025</b>
<b>Modificare a cunsumului pretului prin act additional si data acestuia</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Valoarea platita (cu T.V.A.)</b>	<b>0</b>
<b>Pret final</b>	<b>237.982,15 LEI</b>
<b>Status(finalizat/in executie)</b>	<b>Finalizat</b>
<b>Observatii</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Declaratii de calitate si conformitate</b>	<b>NU E CAZUL</b>
<b>Procese verbale de receptie</b>	<b>2024</b>